

CÂMARA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R\$) | PESO % | EXECUTADO % | MÊS - 1 | | MÊS - 2 | | MÊS - 3 | | MÊS - 4 | | MÊS - 5 | | MÊS - 6 | |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| | | | | | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| 1 | SERV. PRELIMINARES GERAIS | R\$9.433,03 | 1,48% | 1,48% | R\$ 9.433,03 | 1,48% | | | | | | | | | | |
| 2 | ALVENARIA | R\$277.680,07 | 43,66% | 41,48% | R\$ 97.188,02 | 15,28% | R\$ 83.304,02 | 13,10% | R\$ 41.652,01 | 6,55% | R\$ 41.652,01 | 6,55% | R\$ 13.884,00 | 2,18% | | |
| 3 | ESQUADRIAS | R\$72.520,76 | 11,40% | 6,84% | R\$ 7.252,08 | 1,14% | R\$ 10.878,11 | 1,71% | R\$ 10.878,11 | 1,71% | R\$ 14.504,15 | 2,28% | R\$ 29.008,31 | 4,56% | | |
| 4 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA | R\$22.767,19 | 3,58% | 3,58% | R\$ 1.138,36 | 0,18% | R\$ 9.106,88 | 1,43% | R\$ 9.106,88 | 1,43% | R\$ 3.415,08 | 0,54% | | | | |
| 5 | PARTE ELETRICA | R\$54.705,68 | 8,60% | 6,88% | R\$ 5.470,57 | 0,86% | R\$ 8.205,85 | 1,29% | R\$ 21.882,27 | 3,44% | R\$ 8.205,85 | 1,29% | R\$ 10.941,14 | 1,72% | | |
| 6 | COBERTURA | R\$34.840,66 | 5,48% | 5,48% | R\$ 3.484,07 | 0,55% | R\$ 12.194,23 | 1,92% | R\$ 19.162,36 | 3,01% | | | | | | |
| 6 | ACABAMENTO | R\$139.005,20 | 21,86% | 16,39% | | | R\$ 13.900,52 | 2,19% | R\$ 27.801,04 | 4,37% | R\$ 41.701,56 | 6,56% | R\$ 34.751,30 | 5,46% | R\$ 20.850,78 | 3,28% |
| 7 | LETREIRO E JARDIM | R\$13.935,06 | 2,19% | 1,53% | | | | | | | | | R\$ 4.180,52 | 0,66% | R\$ 9.754,54 | 1,53% |
| 8 | ANTI PANICO/INCENDIO | R\$3.751,48 | 0,59% | 0,29% | | | | | | | | | R\$ 1.875,74 | 0,29% | R\$ 1.875,74 | 0,29% |
| 9 | SOM, IMAGEM, REDE E CLIMATIZAÇÃO | R\$4.535,63 | 0,71% | 0,50% | | | | | R\$ 907,13 | 0,14% | R\$ 907,13 | 0,14% | R\$ 1.360,69 | 0,21% | R\$ 1.360,69 | 0,21% |
| 10 | LIMPEZA | R\$2.805,07 | 0,44% | 0,44% | | | | | | | | | | | R\$ 2.805,07 | 0,44% |
| TOTAL | | R\$635.979,82 | 100,00% | 84,90% | R\$ 123.966,12 | | R\$ 137.589,61 | 21,63% | R\$ 131.389,80 | 20,66% | R\$ 110.385,78 | 17,36% | R\$ 96.001,69 | 15,10% | R\$ 36.646,82 | 5,76% |

DATA: 26/12/2023

Marcio Flavio Cazarim Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-MG: 326697